

単価及び出来高確認方法合意書

令和 8 年 6 月 1 9 日に契約した令和 8 年度 清水港新興津地区岸壁 (-15m) 本体工事の部分払い及び契約変更に用いる単価 (契約単価が一式の項目については金額) 及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種 (レベル 2) 又は共通仮設費 (積上) の細別 (レベル 4) が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 8 年 6 月 2 4 日

発注者 住所 名古屋市中区丸の内二丁目 1 番 3 6 号
NUP・フジサワ丸の内ビル
氏名 支出負担行為担当官
中部地方整備局副局長 中原 正顕

受注者 東洋・あおみ特定建設工事共同企業体

(代表者) 住所 名古屋市中区錦二丁目 1 2 番 1 4 号
氏名 東洋建設株式会社 名古屋支店
執行役員支店長 恩田 勝

(構成員) 住所 名古屋市中区錦二丁目 5 番 1 2 号
氏名 あおみ建設株式会社 名古屋支店
執行役員支店長 安西 俊直

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
岸壁		式	1.00					996,451,918	
本工[HBケーソン式]		式	1.00					996,451,918	
HBケーソン鋼殻運搬工		式	1.00					85,138,276	
HBケーソン鋼殻積込		式	1.00					22,548,407	
HBケーソン鋼殻積込準備(取付)	標準函, はめ込み函	回	2.00	5,399,470				10,798,940	
HBケーソン鋼殻積込(1)	標準函	函	2.00	3,165,933				6,331,866	
HBケーソン鋼殻積込(2)	はめ込み函	函	1.00	2,717,867				2,717,867	
HBケーソン鋼殻積込準備(取外)		回	1.00	2,699,734				2,699,734	
HBケーソン鋼殻運搬		式	1.00					35,058,055	
HBケーソン鋼殻ラッシング取付(1)	標準函 2函	式	1.00	9,499,806				9,499,806	
HBケーソン鋼殻ラッシング取付(2)	はめ込み函	式	1.00	3,465,051				3,465,051	
HBケーソン鋼殻運搬(1)	標準函 2函, 東予港～清水港	回	1.00	15,117,089				15,117,089	
HBケーソン鋼殻運搬(2)	はめ込み函, 東予港～清水港	回	1.00	6,976,109				6,976,109	
HBケーソン鋼殻積卸し		式	1.00					27,531,814	
HBケーソン鋼殻ラッシング取外(1)	標準函 2函	式	1.00	4,002,559				4,002,559	
HBケーソン鋼殻ラッシング取外(2)	はめ込み函	式	1.00	1,364,382				1,364,382	
HBケーソン鋼殻積卸し準備(取付)	標準函, はめ込み函	回	2.00	5,305,599				10,611,198	
HBケーソン鋼殻積卸し(1)	標準函	函	2.00	3,115,784				6,231,568	
HBケーソン鋼殻積卸し(2)	はめ込み函	函	1.00	2,669,308				2,669,308	
HBケーソン鋼殻積卸し準備(取外)		回	1.00	2,652,799				2,652,799	
HBケーソン製作工(標準函)		式	1.00					130,371,860	
底面	2函	式	1.00					583,000	
ルーフィング敷設		m 2	1,000.00	583				583,000	
マット	2函	式	1.00					14,777,532	
アスファルトマット(工場製作)設置	t=8cm以上, 静止摩擦係数0.75以上	枚	54.00	273,658				14,777,532	
足場	2函	式	1.00					9,580,702	
鋼製枠組足場架払		m 2	3,026.00	2,851				8,627,126	
内足場架払		m 2	424.00	2,249				953,576	
鉄筋	2函	式	1.00					43,743,052	
鉄筋加工組立(1)	SD345 D13	k g	13,476.00	198				2,668,248	
鉄筋加工組立(2)	SD345 D16	k g	11,214.00	196				2,197,944	
鉄筋加工組立(3)	SD345 D19	k g	22,666.00	196				4,442,536	
鉄筋加工組立(4)	SD345 D22	k g	109,852.00	196				21,530,992	
鉄筋加工組立(5)	SD345 D25	k g	11,200.00	196				2,195,200	
鉄筋加工組立(6)	SD345 D29	k g	54,356.00	197				10,708,132	
型枠	2函	式	1.00					16,054,038	
鋼製型枠組立組外		m 2	2,574.00	6,237				16,054,038	
コンクリート	2函	式	1.00					45,633,536	
コンクリート打設	27-12-25(20)BB W/C≤50%	m 3	1,714.00	26,624				45,633,536	
HBケーソン製作工(はめ込み函)		式	1.00					63,619,800	
底面		式	1.00					282,755	
ルーフィング敷設		m 2	485.00	583				282,755	
マット		式	1.00					7,171,060	
アスファルトマット設置		枚	26.00	275,810				7,171,060	
足場		式	1.00					5,443,980	
鋼製枠組足場架払		m 2	1,676.00	2,851				4,778,276	
内足場架払		m 2	296.00	2,249				665,704	
鉄筋		式	1.00					21,223,210	
鉄筋加工組立(1)	SD345 D13	k g	10,338.00	198				2,046,924	
鉄筋加工組立(2)	SD345 D16	k g	7,334.00	196				1,437,464	
鉄筋加工組立(3)	SD345 D19	k g	11,277.00	196				2,210,292	
鉄筋加工組立(4)	SD345 D22	k g	9,690.00	196				1,899,240	
鉄筋加工組立(5)	SD345 D25	k g	39,555.00	196				7,752,780	
鉄筋加工組立(6)	SD345 D29	k g	29,830.00	197				5,876,510	
型枠		式	1.00					9,024,939	
鋼製型枠組立組外		m 2	1,447.00	6,237				9,024,939	
コンクリート		式	1.00					20,473,856	
コンクリート打設	27-12-25(20)BB W/C≤50%	m 3	769.00	26,624				20,473,856	
仮設工		式	1.00					408,911	
鋼殻用吊天秤組立		式	1.00					196,169	
鋼殻用吊天秤組立		式	1.00	196,169				196,169	
鋼殻用吊天秤分解		式	1.00					212,742	
鋼殻用吊天秤分解		式	1.00	212,742				212,742	
鋼殻製作原価		式	1.00					716,913,071	
鋼殻製作原価		式	1.00					716,913,071	
鋼殻製作原価		式	1.00	716,913,071				716,913,071	
直接工事費		式	1.00					996,451,918	
共通仮設		式	1.00					100,474,919	
共通仮設費(積上)		式	1.00					74,833,962	
回航・えい航費		式	1.00					73,236,258	
回航		式	1.00					73,236,258	

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
回航費(1)	起重機船1400t吊, 東播磨港～東予港	回	1.00	15,611,908				15,611,908	
回航費(2)	起重機船1400t吊, 東予港～清水港	回	1.00	30,072,499				30,072,499	
回航費(3)	台船6000t積, 日比港～東予港	回	1.00	5,226,514				5,226,514	
回航費(4)	台船6000t積, 清水港～日比港	回	1.00	13,205,725				13,205,725	
回航費(5)	台船2000t積, 大阪港～東予港	回	1.00	3,180,204				3,180,204	
回航費(6)	台船2000t積, 清水港～大阪港	回	1.00	5,939,408				5,939,408	
運搬費		式	1.00					1,344,585	
建設機械器具等運搬		式	1.00					1,168,097	
分解組立運搬	クローラクレーン80t吊	式	1.00	1,168,097				1,168,097	
仮設材等運搬		式	1.00					176,488	
仮設材等運搬	鋼殻用吊天秤	式	1.00	176,488				176,488	
安全費		式	1.00					111,529	
安全対策		式	1.00					111,529	
安全監視船		式	1.00	102,359				102,359	
安全情報管理		式	1.00	9,170				9,170	
技術管理費		式	1.00					141,590	
諸経費動向調査		式	1.00					110,044	
諸経費動向調査		式	1.00	110,044				110,044	
港湾工事施工実態調査		式	1.00					31,546	
モニタリング調査	ケーソン製作工	式	1.00	31,546				31,546	
共通仮設費(率)		式	1.00					24,522,487	
現場環境改善費		式	1.00					1,118,470	
現場管理費		式	1.00					91,716,393	
工事原価		式	1.00					1,188,643,230	
一般管理費等		式	1.00					149,499,002	
スクラップ		式	1.00					(142,232)	
工事価格		式	1.00					1,338,000,000	
消費税等相当額		式	1.00					133,800,000	
請負工事費		式	1.00					1,471,800,000	