

単価及び出来高確認方法合意書

令和7年7月25日に契約した令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(第1回変更)の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 2月 18日

発注者	住所	名古屋市中区丸の内二丁目1番36号NUP・フジサワ丸の内ビル
	氏名	支出負担行為担当官 中部地方整備局副局長 中原 正顕
受注者	住所	名古屋市中区栄一丁目2番7号
	氏名	五洋建設株式会社 名古屋支店 常務執行役員支店長 梶元 淳二

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
岸壁		式	1.00					242,533,215	
基礎工		式	1.00					13,728,020	
基礎捨石工		式	1.00					13,728,020	
捨石荒均し		式	1.00					13,728,020	
捨石荒均し①	1~70kg/個 ±50cm 水中 施工水深 10m未満	m ²	1,117.00	6,020				6,724,340	
捨石荒均し②	1~70kg/個 ±50cm 水中 施工水深 10~15m未満	m ²	240.00	7,480				1,795,200	
捨石荒均し③	1~70kg/個 ±50cm 水中 施工水深 15~20m未満	m ²	48.00	8,910				427,680	
捨石荒均し④	1~70kg/個 ±30cm 水中 施工水深 15~20m未満	m ²	316.00	11,700				3,697,200	
捨石荒均し⑤	30~200kg/個 ±50cm 水中 施工水深 10m未満	m ²	180.00	6,020				1,083,600	
被覆・根固工		式	1.00					214,232,635	
被覆石工		式	1.00					214,232,635	
被覆石		式	1.00					191,697,835	
被覆石投入①	瀬取り投入(自積方式)	m ³	3,151.00	33,500				105,558,500	
被覆石投入②	施工水深 10m未満	m ³	289.00	27,600				7,976,400	
被覆石投入③	施工水深 10~20m未満	m ³	2,807.00	27,600				77,473,200	
被覆石積込(陸上)	積込(ルース)	m ³	185.00	269				49,765	
被覆石運搬(陸上)	被覆石仮置場~被覆石積出場所	m ³	185.00	366				67,710	
被覆石積込・運搬・投入	施工水深 10m未満	m ³	142.00	4,030				572,260	
被覆均し		式	1.00					22,534,800	
被覆均し	+0cm、-20cm 水中 施工水深 10~15m未満	m ²	1,266.00	17,800				22,534,800	
仮設工		式	1.00					14,572,560	
杭頭連結材撤去		式	1.00					14,572,560	
杭頭連結材撤去		式	1.00					14,572,560	
ブロック撤去	15.65×15.65m、15.00×15.65m	個	16.00	366,000				5,856,000	
固定金具撤去	C-50	箇所	125.00	4,030				503,750	
鋼板切断	PL9mm 海上施工	m	15.00	63,600				954,000	
内足場撤去	Φ1300mm	箇所	125.00	15,600				1,950,000	
鋼材運搬	海上運搬(W81→杭頭連結材荷揚場所)	式	1.00	675,000				675,000	
ブロック陸揚・転置	15.65×15.65m、15.00×15.65m	個	16.00	257,000				4,112,000	
ボルト切断	M22 陸上施工	m	17.00	5,880				99,960	
H型鋼切断	H-200 陸上施工	m	65.00	6,490				421,850	
直接工事費		式	1.00					242,533,215	
共通仮設		式	1.00					33,330,900	
共通仮設費(積上)		式	1.00					10,599,900	
回航・えい航費		式	1.00					1,816,000	
えい航		式	1.00					1,816,000	
えい航費	起重機船 旋回・ディーゼル式200t吊D	回	2.00	908,000				1,816,000	
安全費		式	1.00					8,143,700	
安全対策		式	4.00					8,143,700	
安全監視船(1)	FRP D 260PS型	式	1.00	4,080,000				4,080,000	
安全監視船(2)	FRP D 180PS型	式	1.00	3,580,000				3,580,000	
安全監視船(3)	FRP D 180PS型	式	1.00	96,700				96,700	
安全監視船(4)	FRP D 180PS型	式	1.00	387,000				387,000	
技術管理費		式	1.00					154,200	
技術管理費		式	2.00					154,200	
諸経費動向調査		式	1.00	110,000				110,000	
施工実態調査	モニタリング調査	式	1.00	44,200				44,200	
運搬費		式	1.00					486,000	
スクラップ運搬		式	1.00					486,000	
スクラップ運搬	H型鋼+みぞ形鋼+鋼板	式	1.00	486,000				486,000	
共通仮設費(率)		式	1.00					21,708,000	
現場環境改善費		式	1.00					1,023,000	
現場管理費		式	1.00					67,236,000	
工事原価		式	1.00					343,100,115	
一般管理費等		式	1.00					49,988,025	
スクラップ		式	1.00					(3,118,140)	
工事価格		式	1.00					389,970,000	
測量業務価格		式	1.00					3,570,000	
合計価格		式	1.00					393,540,000	
消費税等相当額		式	1.00					39,354,000	
請負工事費		式	1.00					432,894,000	