

単価及び出来高確認方法合意書

令和 8 年 9 月 9 日に契約した令和 8 年度 清水港新興津地区岸壁（－15m）床掘外工事の部分払い及び契約変更に用いる単価（契約単価が一式の項目については金額）及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種（レベル 2）又は共通仮設費（積上）の細別（レベル 4）が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 8 年 9 月 16 日

発注者	住所	名古屋市中区三の丸二丁目 6 番 2 号 名古屋第 4 地方合同庁舎
	氏名	支出負担行為担当官 中部地方整備局副局長 貫名 功二

受注者	住所	名古屋市中区錦二丁目 5 番 12 号
	氏名	あおみ建設株式会社 名古屋支店 執行役員支店長 安西 俊直

(別記様式2)

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
岸壁		式	1.00					247,512,024	
構造物撤去工		式	1.00					72,871,076	
撤去工		式	1.00					72,871,076	
石材撤去・運搬・投入		式	1.00					72,871,076	
石材撤去・運搬・投入	30～200kg/個	m 3	8,509.00	8,564				72,871,076	
海上地盤改良工		式	1.00					97,101,754	
床掘工		式	1.00					97,101,754	
グラブ床掘		式	1.00					97,101,754	
グラブ床掘 (1) (能力補正型)	粘土質土砂 N<10、施工水深-15m未満	m 3	2,931.00	1,555				4,557,705	
グラブ床掘 (2) (能力補正型)	粘土質土砂 10≦N<30、施工水深-15m未満	m 3	5,314.00	1,969				10,463,266	
グラブ床掘 (3) (能力補正型)	砂質土砂 N<10、施工水深-15m未満	m 3	1,263.00	1,791				2,262,033	
グラブ床掘 (4) (能力補正型)	粘土質土砂 10≦N<30、施工水深-15m以深	m 3	35,475.00	2,250				79,818,750	
浚渫工		式	1.00					9,739,887	
グラブ浚渫工		式	1.00					9,739,887	
グラブ浚渫		式	1.00					9,739,887	
グラブ浚渫 (1) (能力補正型)	粘土質土砂 N<10、施工水深-15m未満	m 3	1,076.00	1,844				1,984,144	
グラブ浚渫 (2) (能力補正型)	粘土質土砂 10≦N<30、施工水深-15m未満	m 3	1,699.00	2,336				3,968,864	
グラブ浚渫 (3) (能力補正型)	砂質土砂 N<10、施工水深-15m未満	m 3	237.00	2,123				503,151	
グラブ浚渫 (4) (能力補正型)	粘土質土砂 10≦N<30、施工水深-15m以深	m 3	1,392.00	2,359				3,283,728	
土捨工		式	1.00					67,231,489	
排砂管設備工		式	1.00					6,955,119	
排砂管設備		式	1.00					6,955,119	
立上がり零号設置・撤去	管延長 7.4m	組	1.00	647,934				647,934	
陸上受枠設置・撤去	H=0m	m	257.00	2,040				524,280	
排砂管設置・撤去		m	290.00	3,090				896,100	
フロータ管設置・撤去(1)	海上	m	38.00	7,366				279,908	
フロータ管設置・撤去(2)	水上	m	81.00	7,366				596,646	
排砂管設備		式	1.00	4,010,251				4,010,251	
土運船運搬工		式	1.00					22,718,020	
土運船運搬		式	1.00					22,718,020	
土運船運搬(能力現行型)		m 3	49,387.00	460				22,718,020	
揚土土捨工		式	1.00					37,558,350	
バージアンロード揚土		式	1.00					37,558,350	
バージアンロード揚土(能力補正型)		m 3	49,387.00	751				37,089,637	
バージアンロード船拘束(能力補正型)		式	1.00	468,713				468,713	
仮設工		式	1.00					567,818	
仮設通路設置工		式	1.00					339,112	
仮設通路設置		式	1.00					339,112	
床掘		m 3	47.00	2,164				101,708	
基礎碎石		m 3	11.00	3,853				42,383	
埋戻し	流用土	m 3	25.00	3,853				96,325	
敷鉄板設置	22*1524*6096	m 2	186.00	206				38,316	
敷鉄板賃料		枚	20.00	3,019				60,380	
仮設通路撤去工		式	1.00					228,706	
仮設通路撤去		式	1.00					228,706	
敷鉄板撤去	22*1524*6096	m 2	186.00	193				35,898	
床掘		m 3	25.00	2,164				54,100	
埋戻し	流用土	m 3	36.00	3,853				138,708	
直接工事費		式	1.00					247,512,024	
共通仮設		式	1.00					107,938,444	
共通仮設費 (積上)		式	1.00					87,511,834	
回航・えい航費		式	1.00					78,127,996	
回航		式	1.00					78,127,996	
回航費(1)	起重機船	回	2.00	10,164,228				20,328,456	
回航費(2)	グラブ浚渫船	回	2.00	22,514,383				45,028,766	
回航費(3)	バージアンロード船	回	2.00	6,385,387				12,770,774	
運搬費		式	1.00					389,630	
仮設材等運搬		式	1.00					389,630	
仮設材等運搬 (1)	敷鉄板 22*1524*6096	式	1.00	341,709				341,709	
仮設材等運搬 (2)	汚濁防止膜 N=160m	式	1.00	47,921				47,921	
事業損失防止施設費		式	1.00					3,973,840	
水質汚濁防止膜		式	1.00					3,556,105	
汚濁防止膜設置		m	160.00	6,155				984,800	
汚濁防止膜撤去		m	160.00	5,793				926,880	
汚濁防止膜賃料		式	1.00	1,644,425				1,644,425	
水質監視		式	1.00					417,735	
採水	濁度	地点	45.00	9,283				417,735	
安全費		式	1.00					4,911,744	
安全対策		式	1.00					4,911,744	
安全監視船		式	1.00	4,631,132				4,631,132	
安全情報管理		式	1.00	280,612				280,612	
技術管理費		式	1.00					108,624	
技術管理		式	1.00					108,624	

工事区分・工種・	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
種別・細別					確認項目内容	確認手段	確認資料		
諸経費動向調査		式	1.00	108,624				108,624	
共通仮設費（ 率 ）		式	1.00					19,596,466	
現場環境改善費		式	1.00					830,144	
現場管理費		式	1.00					69,967,097	
工事原価		式	1.00					425,417,565	
一般管理費等		式	1.00					63,336,906	
工事価格		式	1.00					488,754,471	
測量業務価格		式	1.00					8,445,529	
合計価格		式	1.00					497,200,000	
消費税等相当額		式	1.00					49,720,000	
請負工事費		式	1.00					546,920,000	