

単価及び出来高確認方法合意書

令和8年10月9日に契約した令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事(第2回変更)の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8 年 1 0 月 1 5 日

発注者	住所	名古屋市中区三の丸二丁目6番2号 名古屋第4地方合同庁舎
	氏名	支出負担行為担当官 中部地方整備局副局長 貫名 功二

受注者	若築・本間特定建設工事共同企業体
-----	------------------

(代表者)	住所	名古屋市中区錦1丁目11番20号
	氏名	若築建設株式会社 名古屋支店 執行役員支店長 松本 昇

(構成員)	住所	名古屋市中村区名駅五丁目3番8号
	氏名	株式会社本間組 名古屋支店 支店長 小幡 英寛

(別記様式2)

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
岸壁		式	1.00					1,626,375,135	
上部工		式	1.00					1,212,080,884	
上部コンクリート工(栈橋部)		式	1.00					1,212,080,884	
支保		式	1.00					123,910,620	
支保組立組外(栈橋式)	海上	m 2	4,260.00	29,087				123,910,620	
足場		式	1.00					3,641,135	
鋼製枠組足場架松(栈橋式)	海上	m 2	821.00	4,435				3,641,135	
鉄筋		式	1.00					422,078,035	
鉄筋加工組立	SD490 D41 Ƀ Ƀ 樹脂塗装 海上	k g	23,976.00	336				8,055,936	
鉄筋加工組立	SD490 D38 Ƀ Ƀ 樹脂塗装 海上	k g	115,410.00	340				39,239,400	
鉄筋加工組立	SD490 D35 Ƀ Ƀ 樹脂塗装 海上	k g	318,613.00	339				108,009,807	
鉄筋加工組立	SD490 D32 Ƀ Ƀ 樹脂塗装 海上	k g	113,427.00	336				38,111,472	
鉄筋加工組立	SD490 D29 Ƀ Ƀ 樹脂塗装 海上	k g	29,923.00	336				10,054,128	
鉄筋加工組立	SD490 D25 Ƀ Ƀ 樹脂塗装 海上	k g	459.00	340				156,060	
鉄筋加工組立	SD490 D19 Ƀ Ƀ 樹脂塗装 海上	k g	35,474.00	340				12,061,160	
鉄筋加工組立	SD490 D16 Ƀ Ƀ 樹脂塗装 海上	k g	230,889.00	345				79,656,705	
鉄筋加工組立	SD490 D13 Ƀ Ƀ 樹脂塗装 海上	k g	4,333.00	351				1,520,883	
鉄筋加工組立	SD345 D22 Ƀ Ƀ 樹脂塗装 海上	k g	35,660.00	324				11,553,840	
鉄筋加工組立	SD345 D19 Ƀ Ƀ 樹脂塗装 海上	k g	32,437.00	324				10,509,588	
鉄筋加工組立	SD345 D16 Ƀ Ƀ 樹脂塗装 海上	k g	31,377.00	329				10,323,033	
鉄筋加工組立	SD345 D13 Ƀ Ƀ 樹脂塗装 海上	k g	66,269.00	336				22,266,384	
鉄筋(Ƀ Ƀ 樹脂塗装)運搬		式	1.00	6,802,208				6,802,208	
機械式継手	SD490 D41+D41	組	90.00	8,395				755,550	
機械式継手	SD490 D38+D38	組	180.00	6,438				1,158,840	
機械式継手	SD490 D35+D35	組	2,474.00	5,398				13,354,652	
機械式継手	SD490 D32+D32	組	940.00	4,049				3,806,060	
機械式継手	SD490 D29+D29	組	540.00	3,140				1,695,600	
機械式継手	SD490 D41+D35	組	90.00	5,557				500,130	
現場溶接	棒鋼(D41)+鋼板 下向 海上	m	8.00	22,274				178,192	
現場溶接	棒鋼(D38)+鋼板 下向 海上	m	879.00	18,984				16,686,936	
現場溶接	棒鋼(D35)+鋼板 下向 海上	m	979.00	17,293				16,929,847	
現場溶接	棒鋼(D32)+鋼板 下向 海上	m	571.00	14,144				8,076,224	
現場溶接	棒鋼(D25)+鋼板 下向 海上	m	5.00	14,144				70,720	
現場溶接	棒鋼(D16)+鋼板 下向 海上	m	72.00	7,565				544,680	
鋼板		式	1.00					75,057,326	
鋼板製作	SM520	式	1.00	48,228,140				48,228,140	
現場溶接	鋼板+鋼板 開先Ƀ型 32mm 海上	m	1,038.00	25,847				26,829,186	
杭頭吊型枠		式	1.00					4,460,164	
底型枠	PL- ϕ 1,230×12t	k g	13,428.00	179				2,403,612	
鉄筋加工組立	吊鉄筋 SD345 D13 陸上	k g	750.00	185				138,750	
現場溶接	棒鋼(D13)+鋼板 下向 陸上	m	62.00	2,531				156,922	
杭頭吊型枠据付		組	120.00	14,674				1,760,880	
型枠		式	1.00					335,566,565	
鋼製型枠組立組外(栈橋式)	海上	m 2	542.00	37,636				20,398,712	
木製型枠組立組外(栈橋式)	海上	m 2	7,007.00	44,979				315,167,853	
伸縮目地		式	1.00					465,432	
伸縮目地	樹脂発泡体 t=10mm	m 2	164.00	2,838				465,432	
排水管		式	1.00					101,576	
排水管	VP管 ϕ 200	m	1.00	3,566				3,566	
排水管	VP管 ϕ 50	m	242.00	405				98,010	
コンクリート		式	1.00					246,710,409	
コンクリート打設	30-12-25BB W/C=50%以下 陸上	m 3	6,309.00	39,087				246,599,883	
ブラケット設置・撤去	海上	m	6.00	18,421				110,526	
雑工		式	1.00					89,622	
侵入防止措置	海上	式	1.00	89,622				89,622	
付属工		式	1.00					414,294,251	
係船柱工		式	1.00					25,001,351	
係船曲柱		式	1.00					25,001,351	
係船柱取付	1,000kN型 海上	基	4.00	4,099,626				16,398,504	
架台取付	1,000kN型 海上	基	4.00	58,273				233,092	
係船柱塗装	1,000kN型	m 2	8.00	2,885				23,080	
係船柱取付	2,000kN型 海上	基	1.00	8,264,643				8,264,643	
架台取付	2,000kN型 海上	基	1.00	70,492				70,492	

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
係船柱塗装	2,000kN型	m 2	4.00	2,885				11,540	
防舷材工		式	1.00					261,950,048	
防舷材		式	1.00					261,950,048	
埋込栓取付	埋込栓(SU50) 海上	基	8.00	99,628				797,024	
防舷材取付	1,150H×1,400L 受衝板付 海上	基	8.00	32,644,128				261,153,024	
車止・緑金物工		式	1.00					6,659,382	
車止		式	1.00					4,781,502	
車止取付	205H×175W 角形鋼管製	m	104.50	45,756				4,781,502	
コーナ保護材		式	1.00					1,877,880	
コーナ保護材取付	100H×100W 7&ミ製	m	120.00	15,649				1,877,880	
渡版工		式	1.00					3,792,720	
ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ受枠		式	1.00					3,792,720	
ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ受枠		組	120.00	31,606				3,792,720	
防食工		式	1.00					116,890,750	
電気防食		式	1.00					112,989,359	
取付金具製作	3.5A×50年型 縦付け	組	148.00	1,315				194,620	
取付金具取付	3.5A×50年型 縦付け	組	148.00	1,926				285,048	
陽極取付	3.5A×50年型 縦付け	個	148.00	488,818				72,345,064	
取付金具製作	3.5A×50年型 横付け	組	79.00	17,669				1,395,851	
取付金具取付	3.5A×50年型 横付け	組	79.00	1,926				152,154	
陽極取付	3.5A×50年型 横付け	個	79.00	488,818				38,616,622	
発生電流測定装置		式	1.00					3,738,379	
発生電流測定装置材料	3.5A×50年型	式	1.00	3,103,491				3,103,491	
発生電流測定装置取付	3.5A×50年型	式	1.00	634,888				634,888	
電位測定装置		式	1.00					163,012	
電位測定装置取付	ステンレス端子板	個	4.00	40,753				163,012	
直接工事費		式	1.00					1,626,375,135	
共通仮設		式	1.00					116,256,662	
共通仮設費（積上）		式	1.00					110,575	
技術管理費		式	1.00					110,575	
技術管理		式	1.00					110,575	
諸経費動向調査		式	1.00	110,575				110,575	
共通仮設費（率）		式	1.00					112,892,696	
現場環境改善費		式	1.00					3,253,391	
現場管理費		式	1.00					404,887,884	
工事原価		式	1.00					2,147,519,681	
一般管理費等		式	1.00					241,698,498	
工事価格		式	1.00					2,389,218,179	
消費税等相当額		式	1.00					238,921,817	
請負工事費		式	1.00					2,628,139,996	