（別記様式１－２）

単価及び出来高確認方法合意書

令和８年１０月１５日に契約した令和８年度　名古屋港飛島ふ頭東岸壁（－15m）土留本体及び地盤改良工事（その３）の部分払い及び契約変更に用いる単価（契約単価が一式の項目については金額）及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種（レベル２）又は共通仮設費（積上）の細別（レベル４）が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年１０月２６日

発注者　住所　名古屋市中区三の丸二丁目６番２号
名古屋第４地方合同庁舎
氏名　支出負担行為担当官
中部地方整備局副局長　貫名　功二

受注者　五洋・ＲＮ特定建設工事共同企業体

（代表者）　住所　名古屋市中区栄一丁目２番７号
氏名　五洋建設株式会社　名古屋支店
常務執行役員支店長　梶元　淳二

（構成員）　住所　愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目１６番３０号
氏名　ＲＮ建設株式会社　名古屋支店
執行役員支店長　中川　敦久

（別記様式２）

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数　量	合意単価（円）	出来高確認方法			金　額	摘　要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
岸壁		式	1.00					945,232,201	
土工		式	1.00					26,581,914	
掘削工		式	1.00					8,280,462	
掘削1		式	1.00					2,003,208	
掘削1	土砂	ｍ３	7,258.00	276				2,003,208	
土砂運搬		式	1.00					5,283,824	
土砂運搬	現場～発生材仮置場	ｍ３	7,258.00	728				5,283,824	
整地		式	1.00					834,670	
整地	発生材仮置場	ｍ３	7,258.00	115				834,670	
基面整正		式	1.00					158,760	
基面整正		ｍ２	378.00	420				158,760	
捨石撤去工		式	1.00					463,705	
掘削2		式	1.00					136,344	
掘削2	土砂	ｍ３	494.00	276				136,344	
捨石撤去		式	1.00					37,245	
捨石撤去		ｍ３	65.00	573				37,245	
捨石積込		式	1.00					16,445	
捨石積込		ｍ３	65.00	253				16,445	
捨石運搬		式	1.00					47,320	
捨石運搬	現場～発生材仮置場	ｍ３	65.00	728				47,320	
整地		式	1.00					7,475	
整地	発生材仮置場(捨石)	ｍ３	65.00	115				7,475	
土砂積込		式	1.00					15,264	
土砂積込	発生材	ｍ３	72.00	212				15,264	
土砂運搬		式	1.00					52,416	
土砂運搬	発生材仮置場～現場	ｍ３	72.00	728				52,416	
埋戻し		式	1.00					118,296	
埋戻し	発生材	ｍ３	558.00	212				118,296	
基面整正		式	1.00					32,900	
基面整正		ｍ２	329.00	100				32,900	
埋戻し工		式	1.00					17,837,747	
埋戻し1		式	1.00					2,446,376	
埋戻し1	最小埋戻幅4m以上 発生材＋非液状化材(RC-40)	ｍ３	5,183.00	472				2,446,376	
埋戻し2		式	1.00					3,143,431	
埋戻し2	最大埋戻幅4m以上 発生材＋非液状化材(RC-40)	ｍ３	3,271.00	961				3,143,431	
埋戻し材		式	1.00					7,641,000	
埋戻し材	非液状化材(RC-40)	ｍ３	5,094.00	1,500				7,641,000	
土砂積込		式	1.00					1,039,012	
土砂積込	発生材	ｍ３	4,901.00	212				1,039,012	
土砂運搬		式	1.00					3,567,928	
土砂運搬	発生材仮置場～現場	ｍ３	4,901.00	728				3,567,928	
地盤改良工		式	1.00					39,309,005	
締固工		式	1.00					38,934,180	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ1		式	1.00					13,993,680	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ1-①	SD φ400 L=2.10m、SCP φ700 L=4.20m (Bor No.13-13)	本	240.00	35,300				8,472,000	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ1-②	SD φ400 L=2.10m、SCP φ700 L=4.20m (Bor No.13-14)	本	71.00	39,400				2,797,400	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ1材料費	C-40	ｍ３	806.00	3,380				2,724,280	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ2		式	1.00					24,940,500	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ2	SD φ96 L=2.10m、SCP φ700 L=4.20m	本	100.00	197,000				19,700,000	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ2材料費	流動化砂	ｍ３	223.00	23,500				5,240,500	
盛上がり土処理工		式	1.00					374,825	
掘削3		式	1.00					92,125	
掘削3	盛上がり土	ｍ３	275.00	335				92,125	
土砂運搬		式	1.00					244,475	
土砂運搬	現場～発生材仮置場	ｍ３	275.00	889				244,475	
整地		式	1.00					38,225	
整地	発生材仮置場	ｍ３	275.00	139				38,225	
本体工		式	1.00					854,152,316	
鋼管矢板工		式	1.00					565,147,461	
鋼管矢板①		式	1.00					187,520,000	
鋼管矢板①	SM570相当 φ1,400×22t L=34.2m（上杭：16.2m 下杭：18.0m）	本	32.00	5,860,000				187,520,000	
鋼管矢板②		式	1.00					181,660,000	
鋼管矢板②	SM570相当 φ1,400×22t L=34.2m（上杭：17.6m 下杭：16.6m）	本	31.00	5,860,000				181,660,000	
鋼管矢板③		式	1.00					5,710,000	
鋼管矢板③	SM570相当 φ1,400×22t L=33.3m（上杭：16.7m 下杭：16.6m）	本	1.00	5,710,000				5,710,000	
鋼管矢板④		式	1.00					5,710,000	
鋼管矢板④	SM570相当 φ1,400×22t L=33.3m（上杭：15.3m 下杭：18.0m）	本	1.00	5,710,000				5,710,000	
鋼管矢板⑤		式	1.00					5,860,000	
鋼管矢板⑤	SM570相当 φ1,400×22t L=34.2m（上杭：17.6m 下杭：16.6m）	本	1.00	5,860,000				5,860,000	
鋼管矢板⑥		式	1.00					2,940,000	
鋼管矢板⑥	SM570相当 φ1,000×20t L=26.5m（上杭：14.7m 下杭：11.8m）	本	1.00	2,940,000				2,940,000	
鋼管矢板荷卸・運搬		式	1.00					3,027,060	
鋼管矢板荷卸(陸揚げ)	荷役業者指定岸壁での陸揚げ	本	134.00	4,760				637,840	
鋼管矢板陸上運搬(二次輸送)	荷役業者指定岸壁～現場	本	134.00	15,400				2,063,600	
鋼管矢板荷卸		本	134.00	2,430				325,620	
導材設置・撤去		式	1.00					12,996,000	
導材設置・撤去	φ1,400用	ｍ	98.00	128,000				12,544,000	

工事区分・工種・ 種別・細別	規　格	契約 単位	数　量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金　額	摘　要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
導材賃料		式	1.00	452,000				452,000	
鋼管矢板打設①		式	1.00					65,250,000	
鋼管矢板打設①	SM570相当　φ1,400×22t 打設長=34.8m (Bor No.13-12)	本	29.00	2,250,000				65,250,000	
鋼管矢板打設②		式	1.00					76,500,000	
鋼管矢板打設②	SM570相当　φ1,400×22t 打設長=34.8m (Bor No.13-13)	本	34.00	2,250,000				76,500,000	
鋼管矢板打設③		式	1.00					7,500,000	
鋼管矢板打設③	SM570相当　φ1,400×22t 打設長=34.8m (Bor No.13-14)	本	3.00	2,500,000				7,500,000	
鋼管矢板打設④		式	1.00					1,700,000	
鋼管矢板打設④	SM570相当　φ1,000×20t 打設長=27.4m (Bor No.13-14)	本	1.00	1,700,000				1,700,000	
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1.00					2,750,400	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(陸上)	24-12-25(20)BB W/C=60%以下	ｍ３	144.00	19,100				2,750,400	
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠		式	1.00					1,445,601	
底枠ﾌﾟﾚｰﾄ①	PL-φ1,350×9t	ｋｇ	6,666.00	164				1,093,224	
底枠ﾌﾟﾚｰﾄ②	PL-φ950×9t	ｋｇ	50.00	164				8,200	
鉄筋加工組立	SD345 D13	ｋｇ	709.00	173				122,657	
ﾌﾚｱ溶接	鋼板＋棒鋼(D13) 下向き	ｍ	52.00	2,250				117,000	
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠据付		箇所	67.00	1,560				104,520	
腹起し		式	1.00					4,578,400	
腹起材取付	SS400 2-[380×100×10.5×16	ｍ	97.00	47,200				4,578,400	
控鋼杭工		式	1.00					210,628,508	
控鋼杭①		式	1.00					67,840,000	
控鋼杭①	SM570相当　φ900×14t L=16.5m	本	64.00	1,060,000				67,840,000	
控鋼杭②		式	1.00					2,120,000	
控鋼杭②	SM570相当　φ900×14t L=16.5m	本	2.00	1,060,000				2,120,000	
控鋼杭荷卸		式	1.00					156,420	
控鋼杭荷卸		本	66.00	2,370				156,420	
控鋼杭打設①		式	1.00					1,155,600	
控鋼杭打設①	SM570相当　φ900×14t 打設長=17.4m (Bor No.13-12)	本	27.00	42,800				1,155,600	
控鋼杭打設②		式	1.00					85,600	
控鋼杭打設②	SM570相当　φ900×14t 打設長=18.0m (Bor No.13-12)	本	2.00	42,800				85,600	
控鋼杭打設③		式	1.00					1,455,200	
控鋼杭打設③	SM570相当　φ900×14t 打設長=17.4m (Bor No.13-13)	本	34.00	42,800				1,455,200	
控鋼杭打設④		式	1.00					153,300	
控鋼杭打設④	SM570相当　φ900×14t 打設長=17.4m (Bor No.13-14)	本	3.00	51,100				153,300	
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1.00					897,700	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(陸上)	24-12-25(20)BB W/C=60%以下	ｍ３	47.00	19,100				897,700	
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠		式	1.00					846,288	
底枠ﾌﾟﾚｰﾄ③	PL-φ870×9t	ｋｇ	2,772.00	190				526,680	
鉄筋加工組立	SD345 D13	ｋｇ	576.00	173				99,648	
ﾌﾚｱ溶接	鋼板＋棒鋼(D13) 下向き	ｍ	52.00	2,250				117,000	
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠据付		箇所	66.00	1,560				102,960	
腹起し		式	1.00					4,578,400	
腹起材取付	SS400 2-[380×100×10.5×16	ｍ	97.00	47,200				4,578,400	
ﾀｲ材		式	1.00					131,340,000	
ﾀｲ材取付	降伏強度特性値Tyk≧3,561kN/本 ﾀｲﾌﾞﾙF600T	組	66.00	1,990,000				131,340,000	
土留上部工		式	1.00					44,704,421	
ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1.00					22,116,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(陸上)	24-12-25(20)BB W/C=60%以下	ｍ３	1,164.00	19,000				22,116,000	
鉄筋		式	1.00					3,238,569	
鉄筋加工組立	SD345 D13	ｋｇ	18,297.00	177				3,238,569	
ﾌﾚｱ溶接		式	1.00					831,390	
ﾌﾚｱ溶接	鋼板＋棒鋼(D13) 横向き	ｍ	259.00	3,210				831,390	
型枠		式	1.00					13,494,140	
鋼製型枠組立組外(重力式)		ｍ２	1,478.00	9,130				13,494,140	
目地材		式	1.00					563,880	
伸縮目地	発泡樹脂体 t=10mm	ｍ２	222.00	2,540				563,880	
敷砕石		式	1.00					400,520	
基礎砕石敷均し	RC-40 t=20cm	ｍ３	62.00	6,460				400,520	
足場		式	1.00					3,702,660	
鋼製枠組足場架払(重力式)		ｍ２	1,222.00	3,030				3,702,660	
ｱﾝｶｰ孔補強筋		式	1.00					161,962	
鉄筋加工組立	SD345 D29 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	ｋｇ	696.00	227				157,992	
ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋運搬		式	1.00	3,970				3,970	
円形型枠		式	1.00					195,300	
箱抜き	φ200 紙製	ｍ	186.00	1,050				195,300	
控え上部工		式	1.00					17,295,049	
ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1.00					8,284,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(陸上)	24-12-25(20)BB W/C=60%以下	ｍ３	436.00	19,000				8,284,000	
鉄筋		式	1.00					1,773,009	
鉄筋加工組立	SD345 D13	ｋｇ	10,017.00	177				1,773,009	
ﾌﾚｱ溶接		式	1.00					969,420	
ﾌﾚｱ溶接	鋼板＋棒鋼(D13) 横向き	ｍ	302.00	3,210				969,420	
型枠		式	1.00					5,633,210	
鋼製型枠組立組外(重力式)		ｍ２	617.00	9,130				5,633,210	
目地材		式	1.00					193,040	
伸縮目地	発泡樹脂体 t=10mm	ｍ２	76.00	2,540				193,040	
敷砕石		式	1.00					342,380	
基礎砕石敷均し	RC-40 t=20cm	ｍ３	53.00	6,460				342,380	
足場		式	1.00					99,990	
鋼製枠組足場架払(重力式)		ｍ２	33.00	3,030				99,990	
取付護岸土留上部工		式	1.00					5,198,996	
ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1.00					1,767,000	

工事区分・工種・ 種別・細別	規　格	契約 単位	数　量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金　額	摘　要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(陸上)	24-12-25(20)BB W/C=60%以下	ｍ３	93.00	19,000				1,767,000	
鉄筋		式	1.00					282,826	
鉄筋加工組立	SD345 D13	ｋｇ	1,238.00	177				219,126	
鉄筋加工組立	SD345 D16	ｋｇ	364.00	175				63,700	
ﾌﾚｱ溶接		式	1.00					129,210	
ﾌﾚｱ溶接	鋼板＋棒鋼(D13) 横向き	ｍ	13.00	3,210				41,730	
ﾌﾚｱ溶接	鋼板＋棒鋼(D16) 横向き	ｍ	12.00	7,290				87,480	
型枠		式	1.00					1,150,380	
鋼製型枠組立組外(重力式)		ｍ２	126.00	9,130				1,150,380	
目地材		式	1.00					25,400	
伸縮目地	発泡樹脂体 t=10mm	ｍ２	10.00	2,540				25,400	
敷砕石		式	1.00					25,840	
基礎砕石敷均し	RC-40 t=20cm	ｍ３	4.00	6,460				25,840	
足場		式	1.00					375,720	
鋼製枠組足場架払(重力式)		ｍ２	124.00	3,030				375,720	
渡版支承		式	1.00					1,273,620	
渡版支承設置	支承-1、支承-2	ｍ	12.00	44,800				537,600	
渡版支承材料費	支承-1、支承-2	ｍ	12.00	59,400				712,800	
渡版支承塗装	支承-1、支承-2	ｍ２	9.00	2,580				23,220	
渡版護岸側固定		式	1.00					169,000	
渡版護岸側固定		ｍ	5.00	33,800				169,000	
取付部土留上部工		式	1.00					7,518,977	
ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1.00					2,679,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(陸上)	24-12-25(20)BB W/C=60%以下	ｍ３	141.00	19,000				2,679,000	
鉄筋		式	1.00					378,957	
鉄筋加工組立	SD345 D13	ｋｇ	2,141.00	177				378,957	
ﾌﾚｱ溶接		式	1.00					96,300	
ﾌﾚｱ溶接	鋼板＋棒鋼(D13) 横向き	ｍ	30.00	3,210				96,300	
型枠		式	1.00					1,679,920	
鋼製型枠組立組外(重力式)		ｍ２	184.00	9,130				1,679,920	
目地材		式	1.00					30,480	
伸縮目地	発泡樹脂体 t=10mm	ｍ２	12.00	2,540				30,480	
敷砕石		式	1.00					45,220	
基礎砕石敷均し	RC-40 t=20cm	ｍ３	7.00	6,460				45,220	
足場		式	1.00					527,220	
鋼製枠組足場架払(重力式)		ｍ２	174.00	3,030				527,220	
渡版支承		式	1.00					2,081,880	
渡版支承設置	支承-3、支承-4	ｍ	19.00	44,800				851,200	
渡版支承材料費	支承-3、支承-4	ｍ	19.00	62,600				1,189,400	
渡版支承塗装	支承-3、支承-4	ｍ２	16.00	2,580				41,280	
取付護岸控え上部工		式	1.00					1,536,161	
ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1.00					684,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(陸上)	24-12-25(20)BB W/C=60%以下	ｍ３	36.00	19,000				684,000	
鉄筋		式	1.00					165,141	
鉄筋加工組立	SD345 D13	ｋｇ	933.00	177				165,141	
ﾌﾚｱ溶接		式	1.00					112,350	
ﾌﾚｱ溶接	鋼板＋棒鋼(D13) 横向き	ｍ	35.00	3,210				112,350	
型枠		式	1.00					538,670	
鋼製型枠組立組外(重力式)		ｍ２	59.00	9,130				538,670	
目地材		式	1.00					10,160	
伸縮目地	発泡樹脂体 t=10mm	ｍ２	4.00	2,540				10,160	
敷砕石		式	1.00					25,840	
基礎砕石敷均し	RC-40 t=20cm	ｍ３	4.00	6,460				25,840	
取付部控え上部工		式	1.00					2,122,743	
ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1.00					1,045,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(陸上)	24-12-25(20)BB W/C=60%以下	ｍ３	55.00	19,000				1,045,000	
鉄筋		式	1.00					215,763	
鉄筋加工組立	SD345 D13	ｋｇ	1,219.00	177				215,763	
ﾌﾚｱ溶接		式	1.00					80,250	
ﾌﾚｱ溶接	鋼板＋棒鋼(D13) 横向き	ｍ	25.00	3,210				80,250	
型枠		式	1.00					721,270	
鋼製型枠組立組外(重力式)		ｍ２	79.00	9,130				721,270	
目地材		式	1.00					15,240	
伸縮目地	発泡樹脂体 t=10mm	ｍ２	6.00	2,540				15,240	
敷砕石		式	1.00					45,220	
基礎砕石敷均し	RC-40 t=20cm	ｍ３	7.00	6,460				45,220	
防食工		式	1.00					364,000	
電気防食工		式	1.00					364,000	
電位測定装置取付		式	1.00					364,000	
電位測定装置取付	SUS304	個	10.00	36,400				364,000	
付属工		式	1.00					1,548,766	
排水工		式	1.00					1,517,426	
仮設排水管撤去		式	1.00					97,526	
仮設排水管撤去	波状管φ700	ｍ	62.00	963				59,706	
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し	有筋	ｍ３	2.00	15,200				30,400	
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し	無筋	ｍ３	1.00	7,420				7,420	
排水管復旧		式	1.00					1,419,900	
排水管据付	HPφ700 固定基礎有	ｍ	32.00	40,200				1,286,400	
排水管据付	HPφ700 固定基礎無	ｍ	5.00	26,700				133,500	
運搬処理工		式	1.00					31,340	
運搬		式	1.00					13,850	
有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬	現場～処理施設	ｍ３	2.00	1,820				3,640	

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数　量	合意単価（円）	出来高確認方法			金　額	摘　要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬	現場～処理施設	ｍ３	1.00	1,470				1,470	
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬	現場～処理施設	回	1.00	8,740				8,740	
処分		式	1.00					17,490	
有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分		ｍ３	2.00	3,330				6,660	
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分		ｍ３	1.00	2,920				2,920	
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分		ｍ３	1.00	7,910				7,910	
仮設工		式	1.00					23,276,200	
仮設道路工		式	1.00					2,296,200	
仮設通路（渡版上養生）		式	1.00					2,296,200	
敷鉄板賃料	1,524×6,096×22	枚	129.00	17,800				2,296,200	
安全対策		式	1.00					20,980,000	
安全対策		式	1.00					20,980,000	
出入管理要員		式	1.00	5,780,000				5,780,000	
交通誘導員	交通誘導警備員B	式	1.00	15,200,000				15,200,000	
直接工事費		式	1.00					945,232,201	
共通仮設		式	1.00					99,860,900	
共通仮設費（ 積上 ）		式	1.00					38,350,900	
運搬費		式	1.00					34,147,100	
建設機械器具等運搬		式	1.00					34,063,000	
分解組立運搬	SAVEｺﾝﾎﾟｰｻﾞｰHA施工機 質量120t以下	式	1.00	4,830,000				4,830,000	
分解組立運搬	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 50t吊	式	1.00	1,090,000				1,090,000	
分解組立運搬	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 150t吊	式	1.00	2,250,000				2,250,000	
分解組立運搬	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 120t吊	式	1.00	1,380,000				1,380,000	
分解組立運搬	ｸﾛｰﾗ式杭打機 質量100t以下	式	1.00	1,840,000				1,840,000	
分解組立運搬	ｸﾛｰﾗ式杭打機 全装備質量170t＋油圧ﾊﾝﾏ S-280	式	1.00	19,900,000				19,900,000	
流動化砂製造ﾌﾟﾗﾝﾄ分解・組立		式	1.00	1,860,000				1,860,000	
流動化砂製造ﾌﾟﾗﾝﾄ運搬	往復（1ﾌﾟﾗﾝﾄ2ﾏｼﾝ）	式	1.00	913,000				913,000	
仮設材等運搬		式	1.00					84,100	
仮設材等運搬	導材	式	1.00	84,100				84,100	
技術管理費		式	1.00					4,203,800	
土壌溶出試験		式	1.00					180,000	
土壌溶出試験	環境省告示28項目	式	1.00	180,000				180,000	
土質試験		式	1.00					43,900	
土質試験		式	1.00	43,900				43,900	
ﾀｲ材引張試験		式	1.00					3,880,000	
ﾀｲ材引張試験		式	1.00	3,880,000				3,880,000	
諸経費動向調査		式	1.00					99,900	
諸経費動向調査		式	1.00	99,900				99,900	
共通仮設費（ 率 ）		式	1.00					58,800,000	
現場環境改善費		式	1.00					2,710,000	
現場管理費		式	1.00					289,000,000	
工事原価		式	1.00					1,334,093,101	
一般管理費等		式	1.00					223,956,899	
工事価格		式	1.00					1,558,050,000	
調査業務費		式	1.00					1,950,000	
合計価格		式	1.00					1,560,000,000	
消費税等相当額		式	1.00					156,000,000	
請負工事費		式	1.00					1,716,000,000	