（別記様式１－２）

# 単価及び出来高確認方法合意書

令和8年10月29日に契約した令和8年度　名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)既設構造物撤去外工事の部分払い及び契約変更に用いる単価（契約単価が一式の項目については金額）及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種（レベル２）又は共通仮設費（積上）の細別（レベル４）が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　８年　１１月　１０日

発注者　住所　名古屋市中区三の丸二丁目６番２号
名古屋第４地方合同庁舎
氏名　支出負担行為担当官
中部地方整備局副局長　貫名　功二

受注者　五洋・ＲＮ特定建設工事共同企業体

（代表者）　住所　名古屋市中区栄一丁目２番７号
氏名　五洋建設株式会社　名古屋支店
常務執行役員支店長　梶元　淳二

（構成員）　住所　愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目１６番３０号
氏名　ＲＮ建設株式会社　名古屋支店
執行役員支店長　中川　敦久

（別記様式２）

# 単価表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価（円） | 出来高確認方法 | | | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 確認項目内容 | 確認手段 | 確認資料 | | |
| 岸壁 | | 式 | 1.00 | | | | | 923,592,650 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1.00 | | | | | 610,228,849 | |
| 撤去工 | | 式 | 1.00 | | | | | 552,410,627 | |
| 桟橋下部工撤去 | | 式 | 1.00 | | | | | 61,049,340 | |
| 鋼管杭切断撤去(1) | φ1000　t=16mm　L=14.8 | 本 | 35.00 | 394,400 | | | | 13,804,000 | |
| 鋼管杭切断撤去(2) | φ1000　t=12mm　L=11.4 | 本 | 35.00 | 394,400 | | | | 13,804,000 | |
| 鋼管杭切断撤去(3) | φ1000　t=12mm　L=7.9 | 本 | 35.00 | 394,400 | | | | 13,804,000 | |
| 鋼管杭切断撤去(4) | φ1000　t=16mm　L=4.6 | 本 | 35.00 | 394,400 | | | | 13,804,000 | |
| 土留柵切断① | [ 380×100×10.5×16　t=10.5mm | m | 54.00 | 72,460 | | | | 3,912,840 | |
| 土留柵切断② | [ 380×100×10.5×16　t=16.0mm | m | 25.00 | 76,820 | | | | 1,920,500 | |
| 舗装版撤去 | | 式 | 1.00 | | | | | 4,003,942 | |
| アスファルト舗装版撤去 | t=30cm | m２ | 1,614.00 | 574 | | | | 926,436 | |
| 路盤撤去 | 混合スラグ t=46cm | m３ | 743.00 | 2,578 | | | | 1,915,454 | |
| 路盤材積込 | | m３ | 743.00 | 290 | | | | 215,470 | |
| 路盤材運搬 | 現場から発生材仮置場へ | m３ | 743.00 | 1,147 | | | | 852,221 | |
| 整地 | 発生材仮置場 | m３ | 743.00 | 127 | | | | 94,361 | |
| クレーン基礎撤去 | | 式 | 1.00 | | | | | 30,985,714 | |
| 裏埋土撤去（陸上施工） | | m３ | 2,433.00 | 360 | | | | 875,880 | |
| 土砂運搬 | 現場から発生材仮置場へ | m３ | 2,033.00 | 808 | | | | 1,642,664 | |
| 整地 | 発生材仮置場 | m３ | 2,033.00 | 127 | | | | 258,191 | |
| 裏込石撤去（陸上施工） | | m３ | 387.00 | 460 | | | | 178,020 | |
| 土砂運搬 | 現場から発生材仮置場へ | m３ | 387.00 | 808 | | | | 312,696 | |
| 整地 | 発生材仮置場 | m３ | 387.00 | 127 | | | | 49,149 | |
| 鋼管杭水中切断 | φ1100　t=12mm | m | 121.00 | 93,730 | | | | 11,341,330 | |
| コンクリート取壊し | 有筋 | m３ | 949.00 | 16,780 | | | | 15,924,220 | |
| コンクリート取壊し | 無筋 | m３ | 49.00 | 8,236 | | | | 403,564 | |
| 土留護岸撤去 | | 式 | 1.00 | | | | | 50,015,279 | |
| 裏埋土撤去（海上施工）（能力補正型） | | m３ | 12,209.00 | 1,863 | | | | 22,745,367 | |
| 裏込石撤去（海上施工）（能力補正型） | | m３ | 6,349.00 | 3,888 | | | | 24,684,912 | |
| コンクリート取壊し(既設固化改良) | 無筋 | m３ | 11.00 | 235,000 | | | | 2,585,000 | |
| 土留上部工撤去 | | 式 | 1.00 | | | | | 304,758,822 | |
| かき落とし | | m２ | 50.00 | 8,737 | | | | 436,850 | |
| ワイヤーソー切断(1) | | m２ | 307.00 | 232,400 | | | | 71,346,800 | |
| ワイヤーソー切断(2) | | m２ | 11.00 | 230,600 | | | | 2,536,600 | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価（円） | 出来高確認方法 | | | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 確認項目内容 | 確認手段 | 確認資料 | | |
| 被覆防食撤去 | | ｍ３ | 16.00 | 1,312,000 | | | | 20,992,000 | |
| コンクリート殻回収 | | ｍ３ | 16.00 | 349,800 | | | | 5,596,800 | |
| コンクリートブロック撤去運搬① | 31t超37.5t以下 | 個 | 4.00 | 131,300 | | | | 525,200 | |
| コンクリートブロック撤去運搬② | 37.5t超50t以下 | 個 | 65.00 | 150,000 | | | | 9,750,000 | |
| コンクリート削孔(海上)（吊ピース設置） | φ28×250L | 孔 | 584.00 | 14,120 | | | | 8,246,080 | |
| コンクリート削孔(水中)（吊ピース設置） | φ28×250L | 孔 | 520.00 | 40,470 | | | | 21,044,400 | |
| 吊ピース製作 | PL-200*150*25（SM490）×1、PL-300*300*25（SM490）×1 | 個 | 104.00 | 30,970 | | | | 3,220,880 | |
| 吊ピース設置（海上） | | 箇所 | 146.00 | 89,000 | | | | 12,994,000 | |
| 吊ピース設置（水中） | | 箇所 | 130.00 | 164,700 | | | | 21,411,000 | |
| 吊ピース撤去 | | 箇所 | 276.00 | 31,990 | | | | 8,829,240 | |
| 樹脂カプセル（吊ピース設置） | D22用 | 本 | 1,104.00 | 844 | | | | 931,776 | |
| アンカー筋・ナット（吊ピース設置） | D22*340L・M22 | 組 | 1,104.00 | 514 | | | | 567,456 | |
| コンクリート取壊し | 有筋 | ｍ３ | 1,188.00 | 16,780 | | | | 19,934,640 | |
| 鋼矢板水中切断 | Ⅲ型　ｔ=13㎜ | ｍ | 326.00 | 186,700 | | | | 60,864,200 | |
| 鋼管杭水中切断 | φ700　ｔ=9㎜ | ｍ | 152.00 | 166,200 | | | | 25,262,400 | |
| 鋼管矢板水中切断 | φ1200　ｔ=14㎜ L-T型 | ｍ | 49.00 | 186,700 | | | | 9,148,300 | |
| 鋼管矢板継手水中切断 | φ1200　ｔ=14㎜ L-T型 | ｍ | 6.00 | 186,700 | | | | 1,120,200 | |
| 鋼材撤去 | | 式 | 1.00 | | | | | 101,597,530 | |
| 鋼矢板水中切断 | Ⅲ型　ｔ=13㎜ | ｍ | 326.00 | 93,730 | | | | 30,555,980 | |
| 鋼矢板水中引抜 | Ⅳw型　ｔ=18㎜ | 枚 | 348.00 | 153,600 | | | | 53,452,800 | |
| 鋼管杭水中切断 | φ700　ｔ=9㎜ | ｍ | 152.00 | 81,800 | | | | 12,433,600 | |
| 鋼管矢板水中切断 | φ1200　ｔ=14㎜ L-T型 | ｍ | 49.00 | 93,730 | | | | 4,592,770 | |
| 鋼管矢板継手水中切断 | φ1200　ｔ=14㎜ L-T型 | ｍ | 6.00 | 93,730 | | | | 562,380 | |
| 運搬処分工 | | 式 | 1.00 | | | | | 57,818,222 | |
| 運搬 | | 式 | 1.00 | | | | | 43,191,910 | |
| 鋼管杭撤去運搬① | 運搬質量 4.5t以下 | 本 | 105.00 | 30,400 | | | | 3,192,000 | |
| 鋼管杭撤去運搬② | 運搬質量 4.5t超7.5t以下 | 本 | 35.00 | 42,090 | | | | 1,473,150 | |
| 土留柵撤去運搬 | 運搬質量 4.5t以下 | 本 | 72.00 | 24,620 | | | | 1,772,640 | |
| 鋼材撤去運搬 | 運搬質量 4.5t以下 | 個 | 453.00 | 29,430 | | | | 13,331,790 | |
| 鋼矢板海上運搬・仮置き | | 枚 | 348.00 | 9,839 | | | | 3,423,972 | |
| 鋼管杭撤去運搬 | 運搬質量 4.5t以下 | 個 | 126.00 | 32,020 | | | | 4,034,520 | |
| コンクリート殻海上運搬 | 第2ポートアイランド～弥冨ふ頭 | ｍ３ | 1,188.00 | 7,950 | | | | 9,444,600 | |
| コンクリート殻積込 | 有筋コンクリート殻 | ｍ３ | 1,188.00 | 1,210 | | | | 1,437,480 | |
| コンクリート殻運搬 | 有筋コンクリート殻 | ｍ３ | 2,152.00 | 1,739 | | | | 3,742,328 | |
| コンクリート殻運搬 | 無筋コンクリート殻 | ｍ３ | 60.00 | 1,403 | | | | 84,180 | |
| アスファルト殻運搬 | | ｍ３ | 484.00 | 2,540 | | | | 1,229,360 | |
| 動植物性残渣運搬 | かき殻 | 回 | 1.00 | 25,890 | | | | 25,890 | |
| 処分 | | 式 | 1.00 | | | | | 14,626,312 | |
| コンクリート殻処分 | 有筋コンクリート殻 | ｍ３ | 3,340.00 | 3,699 | | | | 12,354,660 | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価（円） | 出来高確認方法 | | | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 確認項目内容 | 確認手段 | 確認資料 | | |
| コンクリート殻処分 | 無筋コンクリート殻 | ｍ３ | 60.00 | 3,237 | | | | 194,220 | |
| アスファルト殻処分 | | ｍ３ | 484.00 | 4,254 | | | | 2,058,936 | |
| 動植物性残渣処分 | かき殻 | ｍ３ | 2.00 | 9,248 | | | | 18,496 | |
| 海上地盤改良工 | | 式 | 1.00 | | | | | 76,272,895 | |
| 床掘工 | | 式 | 1.00 | | | | | 76,272,895 | |
| 被覆石撤去（1） | | 式 | 1.00 | | | | | 13,916,472 | |
| 被覆石撤去(1)(能力補正型) | 施工水深15m未満　被覆石（1.0t/個 内外） | ｍ３ | 3,128.00 | 4,449 | | | | 13,916,472 | |
| 被覆石撤去（2） | | 式 | 1.00 | | | | | 765,228 | |
| 被覆石撤去(2)(能力補正型) | 施工水深15m未満　被覆石（100～200kg/個） | ｍ３ | 172.00 | 4,449 | | | | 765,228 | |
| 捨石撤去（1） | | 式 | 1.00 | | | | | 42,456,405 | |
| 捨石撤去(1)(能力補正型) | 施工水深15m未満　捨石（50kg/個 内外） | ｍ３ | 11,065.00 | 3,837 | | | | 42,456,405 | |
| 捨石撤去（2） | | 式 | 1.00 | | | | | 1,548,252 | |
| 捨石撤去(2)(能力補正型) | 施工水深15m未満　捨石（1～70kg/個） | ｍ３ | 348.00 | 4,449 | | | | 1,548,252 | |
| グラブ床掘（1） | | 式 | 1.00 | | | | | 12,217,756 | |
| グラブ床掘①(能力補正型) | 施工水深15m未満　砂質土 N<10 | ｍ３ | 3,028.00 | 2,179 | | | | 6,598,012 | |
| グラブ床掘②(能力補正型) | 施工水深15m以上30m未満　砂質土 N<10 | ｍ３ | 2,528.00 | 2,223 | | | | 5,619,744 | |
| グラブ床掘（2） | | 式 | 1.00 | | | | | 5,368,782 | |
| グラブ床掘①(能力補正型) | 施工水深15m未満　粘性土 N<10 | ｍ３ | 1,774.00 | 1,885 | | | | 3,343,990 | |
| グラブ床掘②(能力補正型) | 施工水深15m以上30m未満　粘性土 N<10 | ｍ３ | 1,064.00 | 1,903 | | | | 2,024,792 | |
| 浚渫・土捨工 | | 式 | 1.00 | | | | | 236,740,666 | |
| 浚渫工 | | 式 | 1.00 | | | | | 8,714,053 | |
| グラブ浚渫（1） | | 式 | 1.00 | | | | | 2,369,718 | |
| グラブ浚渫①(能力補正型) | 施工水深15m以上30m未満　砂質土 N<10 | ｍ３ | 1,066.00 | 2,223 | | | | 2,369,718 | |
| グラブ浚渫（2） | | 式 | 1.00 | | | | | 6,344,335 | |
| グラブ浚渫①(能力補正型) | 施工水深15m未満　粘性土 N<10 | ｍ３ | 2,235.00 | 1,885 | | | | 4,212,975 | |
| グラブ浚渫②(能力補正型) | 施工水深15m以上30m未満　粘性土 N<10 | ｍ３ | 1,120.00 | 1,903 | | | | 2,131,360 | |
| 排砂管設備工 | | 式 | 1.00 | | | | | 11,031,618 | |
| 排砂管設備 | | 式 | 1.00 | | | | | 11,031,618 | |
| 立上がり零号設置・撤去 | | 組 | 1.00 | 657,700 | | | | 657,700 | |
| 陸上受枠設置・撤去 | H＝0m級 | m | 192.00 | 2,905 | | | | 557,760 | |
| 陸上受枠設置・撤去（貸与物件） | H＝0m級 | m | 630.00 | 2,797 | | | | 1,762,110 | |
| 陸上受枠設置 | H＝0m級 | m | 90.00 | 2,292 | | | | 206,280 | |
| 陸上受枠設置・撤去（貸与物件） | H＝2m級 | m | 48.00 | 9,979 | | | | 478,992 | |
| 排砂管設置・撤去（陸上受枠上） | H＝0m級 | m | 192.00 | 3,780 | | | | 725,760 | |
| 排砂管設置・撤去（陸上受枠上）（貸与物件） | H＝0m級 | m | 720.00 | 3,780 | | | | 2,721,600 | |
| 排砂管設置・撤去（陸上受枠上）（貸与物件） | H＝2m級 | m | 48.00 | 5,788 | | | | 277,824 | |
| 排砂管設置・撤去（海上受枠上） | | m | 18.00 | 25,700 | | | | 462,600 | |
| フロータ管設置・撤去 | | m | 42.00 | 7,436 | | | | 312,312 | |
| 排砂管運搬(貸与物件) | ポートアイランド内仮置場所から設置箇所へ | 本 | 128.00 | 3,310 | | | | 423,680 | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価（円） | 出来高確認方法 | | | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 確認項目内容 | 確認手段 | 確認資料 | | |
| 排砂管設備 | | 式 | 1.00 | 2,445,000 | | | | 2,445,000 | |
| 土運船運搬工 | | 式 | 1.00 | | | | | 104,007,086 | |
| 土運船運搬 | | 式 | 1.00 | | | | | 104,007,086 | |
| 土運船運搬(能力現行型) | 裏埋土　砂質土N＜10 | ｍ３ | 12,209.00 | 1,112 | | | | 13,576,408 | |
| 土運船運搬(能力現行型) | 裏込石 | ｍ３ | 6,349.00 | 3,767 | | | | 23,916,683 | |
| 土運船運搬(能力現行型) | 被覆石(1.0ｔ/個 内外) | ｍ３ | 3,128.00 | 4,310 | | | | 13,481,680 | |
| 土運船運搬(能力現行型) | 被覆石(100～200kg/個) | ｍ３ | 172.00 | 4,310 | | | | 741,320 | |
| 土運船運搬(能力現行型) | 捨石(50kg/個 内外) | ｍ３ | 11,065.00 | 3,717 | | | | 41,128,605 | |
| 土運船運搬(能力現行型) | 捨石(1～70kg/個) | ｍ３ | 348.00 | 4,310 | | | | 1,499,880 | |
| 土運船運搬(能力現行型) | グラブ床掘(1)(2)、グラブ浚渫(1)(2) | ｍ３ | 12,815.00 | 754 | | | | 9,662,510 | |
| 揚土土捨工 | | 式 | 1.00 | | | | | 112,987,909 | |
| バージアンローダ揚土 | | 式 | 1.00 | | | | | 55,452,994 | |
| バージアンローダ揚土(能力補正型) | 裏埋土　砂質土 N＜10 | ｍ３ | 12,209.00 | 3,091 | | | | 37,738,019 | |
| バージアンローダ揚土(能力補正型) | グラブ床掘(1)(2)、グラブ浚渫(1)(2) | ｍ３ | 12,815.00 | 1,345 | | | | 17,236,175 | |
| バージアンローダ船拘束 | | 式 | 1.00 | 478,800 | | | | 478,800 | |
| 石材陸揚げ | | 式 | 1.00 | | | | | 57,534,915 | |
| 石材陸揚げ（裏込石） | | ｍ３ | 6,349.00 | 2,682 | | | | 17,028,018 | |
| 石材陸揚げ（被覆石） | 1.0ｔ/個 内外 | ｍ３ | 3,128.00 | 3,069 | | | | 9,599,832 | |
| 石材陸揚げ（被覆石） | 100～200kg/個 | ｍ３ | 172.00 | 3,069 | | | | 527,868 | |
| 石材陸揚げ（捨石） | 50kg/個 内外 | ｍ３ | 11,065.00 | 2,649 | | | | 29,311,185 | |
| 石材陸揚げ（捨石） | 1～70kg/個 | ｍ３ | 348.00 | 3,069 | | | | 1,068,012 | |
| 仮設工 | | 式 | 1.00 | | | | | 350,240 | |
| 仮設通路工 | | 式 | 1.00 | | | | | 350,240 | |
| 仮設通路設置 | | 式 | 1.00 | | | | | 350,240 | |
| 埋戻し | 発生材 | ｍ３ | 360.00 | 524 | | | | 188,640 | |
| 土砂運搬 | 発生材　場内運搬 | ｍ３ | 400.00 | 404 | | | | 161,600 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1.00 | | | | | 923,592,650 | |
| 共通仮設 | | 式 | 1.00 | | | | | 122,024,310 | |
| 共通仮設費（ 積上 ） | | 式 | 1.00 | | | | | 50,327,310 | |
| 回航・えい航費 | | 式 | 1.00 | | | | | 3,090,000 | |
| えい航 | | 式 | 1.00 | | | | | 3,090,000 | |
| えい航費 | クレーン付台船(150t吊) | 回 | 2.00 | 336,400 | | | | 672,800 | |
| えい航費 | 起重機船(鋼D200t吊) | 回 | 4.00 | 604,300 | | | | 2,417,200 | |
| 運搬費 | | 式 | 1.00 | | | | | 5,419,260 | |
| 建設機械器具等運搬 | | 式 | 1.00 | | | | | 2,612,800 | |
| 分解組立運搬 | 泥上掘削機0.7m3 | 式 | 1.00 | 499,600 | | | | 499,600 | |
| 重機海上運搬 | 泥上掘削機,不整地運搬車,バックホウ(クレーン機能付) | 回 | 2.00 | 528,300 | | | | 1,056,600 | |
| 重機海上運搬 | バックホウ0.8m3＋大型ブレーカー | 回 | 2.00 | 528,300 | | | | 1,056,600 | |
| 仮設材等運搬 | | 式 | 1.00 | | | | | 2,806,460 | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価（円） | 出来高確認方法 | | | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 確認項目内容 | 確認手段 | 確認資料 | | |
| 汚濁防止膜運搬 | 連続フロートφ300＃300 H=1m | 式 | 1.00 | 55,060 | | | | 55,060 | |
| 排砂管設備運搬（陸上） | 排砂管φ560mm・付属品 | 式 | 1.00 | 339,400 | | | | 339,400 | |
| 排砂管設備運搬（海上） | 排砂管φ560mm・付属品 | 回 | 2.00 | 1,206,000 | | | | 2,412,000 | |
| 事業損失防止施設費 | | 式 | 1.00 | | | | | 4,296,200 | |
| 汚濁防止膜設置撤去 | | 式 | 1.00 | | | | | 4,296,200 | |
| 汚濁防止膜設置 | 連続フロートφ300 ＃300 H=1.0m | m | 200.00 | 6,288 | | | | 1,257,600 | |
| 汚濁防止膜撤去 | 連続フロートφ300 ＃300 H=1.0m | m | 200.00 | 5,918 | | | | 1,183,600 | |
| 汚濁防止膜賃料 | 連続フロートφ300 ＃300 H=1.0m L=200m | 式 | 1.00 | 1,855,000 | | | | 1,855,000 | |
| 安全費 | | 式 | 1.00 | | | | | 37,162,490 | |
| 安全対策 | | 式 | 1.00 | | | | | 37,162,490 | |
| 安全監視船 | | 式 | 1.00 | 37,162,490 | | | | 37,162,490 | |
| 技術管理費 | | 式 | 1.00 | | | | | 359,360 | |
| 土壌溶出試験 | | 式 | 1.00 | | | | | 199,700 | |
| 土壌溶出試験 | 環境省告示28項目 | 式 | 1.00 | 199,700 | | | | 199,700 | |
| 土質試験 | | 式 | 1.00 | | | | | 48,760 | |
| 土質試験 | | 式 | 1.00 | 48,760 | | | | 48,760 | |
| 諸経費動向調査 | | 式 | 1.00 | | | | | 110,900 | |
| 諸経費動向調査 | | 式 | 1.00 | 110,900 | | | | 110,900 | |
| 共通仮設費（ 率 ） | | 式 | 1.00 | | | | | 69,414,000 | |
| 現場環境改善費 | | 式 | 1.00 | | | | | 2,283,000 | |
| 現場管理費 | | 式 | 1.00 | | | | | 245,490,000 | |
| 工事原価 | | 式 | 1.00 | | | | | 1,291,106,960 | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1.00 | | | | | 160,193,040 | |
| 工事価格 | | 式 | 1.00 | | | | | 1,451,300,000 | |
| 測量業務価格 | | 式 | 1.00 | | | | | 8,700,000 | |
| 合計価格 | | 式 | 1.00 | | | | | 1,460,000,000 | |
| 消費税等相当額 | | 式 | 1.00 | | | | | 146,000,000 | |
| 請負工事費 | | 式 | 1.00 | | | | | 1,606,000,000 | |