

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年4月17日
契 約 業 者 名	株式会社不動テトラ 中部支店
契 約 業 者 の 住 所	名古屋市中区栄五丁目27番14号
工 事 の 名 称	令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事
工 事 場 所	施工場所、袋型根固め製作場所(新興津ヤード)：静岡市清水区新興津地区〔清水区興津清見寺町地先〕 仮置き・解体場所(貝島ヤード)：静岡市清水区貝島地区〔清水区三保地先〕 仮置き場所(三保ケーソン製作場)：静岡市清水区三保地区〔清水区三保字北方2992-3〕
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	本工事は清水港新興津地区岸壁(-15m)の構造物撤去工、被覆・根固工及び土留工を施工するものである。
工 期 (自)	原契約のとおり
工 期 (至)	令和7年12月1日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥514,979,373.- (税込み)
変 更 金 額	¥88,920,627.- (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥603,900,000.- (税込み)
変 更 理 由	別紙の通り

変 更 理 由 書

案件名 : 令和6年度清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

受注者 : 株式会社不動テトラ

本工事は、令和7年3月25日付で株式会社不動テトラと契約し鋭意施工中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. 袋型根固めの設置範囲及び設置水深の変更
興津防波堤ケーソン撤去の追加及びそれに伴う工期延伸
(当初工期)令和7年3月25日～令和7年11月18日
(変更工期)令和7年3月25日～令和7年12月 1日

(適用条文:工事請負契約書第19条)