

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年11月26日
契 約 業 者 名	若築・本間・不動テトラ特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	名古屋市中区錦一丁目11番20号
工 事 の 名 称	令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事
工 事 場 所	愛知県常滑市セントレア地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	本工事は名古屋港の新土砂処分場の基礎工、被覆・根固工、裏込・裏埋工及び埋立工を施工するものである。
工 期 (自)	原契約のとおり
工 期 (至)	原契約のとおり
変 更 前 の 契 約 金 額	¥2, 176, 463, 969.- (税込み)
変 更 金 額	¥41, 140, 000.- (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥2, 217, 603, 969.- (税込み)
変 更 理 由	別紙の通り

変更理由書

案件名：令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事

受注者：若築・本間・不動テトラ特定建設工事共同企業体

本工事は、令和7年4月17日付で若築・本間・不動テトラ特定建設工事共同企業体と契約し鋭意履行中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. 「契約変更手続きの透明性を確保するための第三者による適正性チェックの施行」の追加
「南海トラフ地震臨時情報【巨大地震警戒・巨大地震注意】発表時の対応」の追加
(適用条文: 契約書第19条)
2. 施工実態調査の追加
(適用条文: 契約書第19条)
3. 耐候性大型土のうの中詰材の仕様変更 及び 中詰材の敷き均しの追加
(適用条文: 契約書第19条、特記仕様書7-4(2))
4. 事前測量結果に基づく数量精査
(適用条文: 特記仕様書8-19)
5. 灯浮標(小型)設置数量変更
(適用条文: 契約書第19条)
6. 灯浮標(小型)の蓄電池交換・アンカーチェーンの製作と修理の追加
(適用条文: 契約書第19条)
7. 汚濁防止膜の接続部材位置の変更及び部材数量等の変更
(適用条文: 契約書第18条)
8. スパイラル管減及びそれに伴う捨石・防砂シート等の数量変更
(適用条文: 契約書第19条)
9. 「熱中症予防・防寒対策に関する費用計上について」の追加
(適用条文: 契約書第19条)
10. 余水吐工の親柱の固定に使用する接着ボンドの変更
(適用条文: 契約書第18条)

11. 支給材ブロックの型枠材等の処分費の追加

(適用条文: 契約書第18条)

12. 横矢板コンクリート版設置後の止水方法の追加等による変更

(適用条文: 特記仕様書7-5(1)15))

13. 防砂シートと袋型根固用袋材の処分

(適用条文: 契約書第19条)

14. 防砂シートの西側端部処理用袋型根固の追加

(適用条文: 契約書第18条)

15. 間詰石の規格変更及び支給材料数量の精査

(適用条文: 契約書第19条)

16. 余水吐管理手法の見直しによる渡橋設置の変更

(適用条文: 契約書第19条)

17. 余水吐溶接時の仮受用ブラケットの追加

(適用条文: 特記仕様書7-5(1)10))

18. 汚濁防止膜(岩礁型)のアンカーブロックの仮置への変更

(適用条文: 契約書第19条)

19. 汚濁防止膜(浮沈型)アンカーブロック移設の追加

(適用条文: 契約書第18条)

20. 快適トイレの設置に要する費用の計上

(適用条文: 特記仕様書8-1-29(2))

21. 回航費(えい航費)の変更

(適用条文: 特記仕様書8-12(4))

22. 処分数量及び使用した材料数量の精査

(適用条文: 契約書第19条)

23. 試行工事の精査(荒天リスク、BIM/CIM)

(適用条文: 特記仕様書8-14、特記仕様書8-15)