

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年11月28日
契 約 業 者 名	五洋建設株式会社 名古屋支店
契 約 業 者 の 住 所	名古屋市中区栄一丁目2番7号
工 事 の 名 称	令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(−15m)土留本体及び地盤改良工事
工 事 場 所	愛知県海部郡飛島村東浜2丁目地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	本工事は名古屋港飛島ふ頭R2岸壁における護岸部の構造物撤去工、土工、地盤改良工及び本体工を施工するものである。
工 期 (自)	原契約のとおり
工 期 (至)	原契約のとおり
変 更 前 の 契 約 金 額	¥468,017,957.－ (税込み)
変 更 金 額	¥23,980,000.－ (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥491,997,957.－ (税込み)
変 更 理 由	別紙の通り

変 更 理 由 書

案件名 : 令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

受注者 : 五洋建設株式会社 名古屋支店

本工事は、令和7年5月1日付で五洋建設株式会社 名古屋支店と契約し鋭意履行中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. 事務連絡発出に伴い、項目を追加する。
 - ・「契約変更手続きの透明性を確保するための第三者による適正性チェックの施行」の追加
 - ・「南海トラフ地震臨時情報【巨大地震警戒・巨大地震注意】発表時の対応」の追加(適用条文: 契約書第19条)
2. 仮囲いの設置に要する費用を計上する。

(適用条文: 特記仕様書7-6(1)3))
3. 現場条件の変更に伴い、滞水による排水処理を追加する。

(適用条文: 契約書第18条)
4. 施工実態調査を追加する。

(適用条文: 契約書第19条)
5. 木くずの処分を追加する。

(適用条文: 契約書第18条)
6. 現場条件の変更に伴い、仮囲い開口部の形状を変更する。

(適用条文: 特記仕様書7-6(1)3))
7. 現場条件の変更に伴い、コンテナターミナルからの流入水の排水処理を追加する。

(適用条文: 特記仕様書8-3)
8. 地盤改良工の施工に要する水の調達費用を計上する。

(適用条文: 特記仕様書7-4(8)7))
9. 現場条件の変更に伴い、地盤改良工における流動化砂及び盛上がり土の数量を変更する。

(適用条文: 契約書第18条)
10. 荷役機械の移動に要する費用を計上する。

(適用条文: 特記仕様書7-5(1)11))

11. 試行工事を精査する。

- ・快適トイレの設置に要する費用の計上
- ・BIM/CIM活用工事に要する費用の計上

(適用条文:特記仕様書8-1-29)

(適用条文:特記仕様書9-2(1))