

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年10月20日
契 約 業 者 名	いであ株式会社 名古屋支店
契 約 業 者 の 住 所	名古屋市港区入船1-7-15
業 務 の 名 称	令和7年度 名古屋港新土砂処分場環境調査
業 務 場 所	—
業 務 区 分	測量・調査
業 務 概 要	本業務は名古屋港の新たな土砂処分場を整備するにあたり、周辺海域への環境影響を把握するために現地調査を実施するとともに、伊勢湾内に設置された観測機器の保守点検を行うものである。
履 行 期 間 (自)	原契約のとおり
履 行 期 間 (至)	原契約のとおり
変 更 前 の 契 約 金 額	¥180,290,000.- (税込み)
変 更 金 額	¥42,900,000.- (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥223,190,000.- (税込み)
変 更 理 由	別紙の通り

変 更 理 由 書

案件名 : 令和7年度 名古屋港新土砂処分場環境調査

受注者 : いであ株式会社 名古屋支店

本業務は、令和7年12月15日付でいであ株式会社 名古屋支店と契約し鋭意履行中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. 新土砂処分場西Ⅱ工区着工に伴う水質調査地点の追加
2. 新土砂処分場西Ⅰ工区護岸の概成に伴う付着生物調査地点の追加
(適用条文: 特記仕様書第2章2-3(6))
3. ポートアイランドからの土砂搬出予定に伴う鳥類調査の追加
(適用条文: 特記仕様書第1章7-2(5))
4. 藻場分布状況把握のための水中部撮影調査の追加
(適用条文: 特記仕様書第1章7-2(5))
5. 有識者委員の指摘に伴う要因分析調査の追加
(適用条文: 特記仕様書第1章7-2(5))
6. 特記仕様書の誤謬に伴う修正
(適用条文: 特記仕様書第1章7-2(5))
7. 栄養塩計データ転送装置の再設置時期の変更
(適用条文: 契約書第19条)
8. 鳥害対策用音波装置部品の腐食に伴う対策費用の追加
(適用条文: 契約書第19条)
9. ポートアイランド鳥類調査結果に伴う補足調査の追加
(適用条文: 特記仕様書第7章2-2(4))
- 10 新土砂処分場揚土作業期間における水質調査の追加
(適用条文: 特記仕様書第1章7-2(5))
- 11 汚濁防止膜の破損に伴う水質調査の追加
(適用条文: 特記仕様書第1章7-2(5))
- 12 新土砂処分場揚土期間の変更に伴う水質調査回数の変更
(適用条文: 特記仕様書第1章7-2(5))